



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد الشريف مساعديّة - سوق أهراس -
نيابة عمادة الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه
مصلحة متابعة برامج البناء والتجهيز



تقرير مفصل عن مشروع انجاز مسمع 600 مقعد

2023/12/13

تقديم لمشروع مسمع 600 مقعد :

تم تقسيم هذا المشروع حسب الجدول التالي :

البطاقة التقنية للمسمع 600 مقعد	
العدد	التعيين
01	قاعة المحاضرات 600 مقعد
02	قاعة اللجان
01	بهو الاستقبال
01	كافيتيريا



المسمع 600 مقعد

1. مبنى المسمع :

تم تسجيلنا لأشغال تغليف الأعمدة بالرخام وكذلك أشغال النجارة الخشبية و نجارة الألمنيوم معا أشغال الدهن الداخلي للمدرج وتركيب وحدات الرخام في السلالم بمبنى المسمع.

- متوسط عدد العمال : 5

- نسبة تقدم الأشغال الإجمالية للمبنى: 43 % .



الشروع في تركيب وحدات التدفئة المركزية



لم تستكمل أشغال المنصة



الشروع في تركيب وحدات التدفئة المركزية



الشروع في تركيب وحدات التدفئة المركزية



الشروع في تركيب وحدات التدفئة المركزية



الشروع في تركيب وحدات التدفئة المركزية



التأخر في أشغال السقف الحديدي



لم تستكمل أشغال الواجهة الزجاجية

أنجز من طرف : غراري شافية تقني سامي في السكن والعمران .