

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة محمد الشريف مساعديّة - سوق أهراس -
نيابة عمادة الجامعة للتنمية و الاستشراف و التوجيه
مصلحة متابعة برامج البناء و التجهيز



تقرير مفصل عن مشروع الهمو التكنولوجي

27-02-2024

البطاقة التقنية للمهو التكنولوجي	
العدد	التعيين
20	المخابر
04	قاعات الدراسة والاعمال التطبيقية
05	الورشات



1. مبنى المهو التكنولوجي (R+3)

تم تسجيلنا للتوقف التام للأشغال على مستوى مبنى الورشات ومبنى المخابر بسبب مشاكل تقنية تتعلق بضعف الخرسانة على مستوى الروافد والبلاطات .

- متوسط عدد العمال : لا يوجد .
- نسبة تقدم الأشغال الإجمالية للمبنى: 48 % .



توقف الأشغال بمبنى المخابر.



مبنى المخابر من الخارج.



توقف الأشغال بالسطح الارضي للمبنى .



توقف الأشغال بمبنى المخابر.



منظر جانبي لمبنى المخابر.



توقف الأشغال بالسطح الارضي للمبنى .



مبنى الورشات من الداخل .



توقف كلي للأشغال بمبنى الورشات .



توقف أشغال السقف الحديدي



منظر جانبي لمبنى الورشات .



أشغال متوقفة من داخل مبنى الورشات



أشغال متوقفة من داخل مبنى الورشات.